

**Информация**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году на**  
**ремонт автомобильных дорог города Качканара»**

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.3 Плана работы Контрольного управления Качканарского муниципального округа на 2025 год.

Объектом контрольного мероприятия являлось Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

Цели контрольного мероприятия: Оценка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог в городе Качканар, в том числе аудит закупок.

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МУ «УГХ») является некоммерческой организацией, созданной Качканарским городским округом для исполнения функций, выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Уставом Качканарского городского округа полномочий органов местного самоуправления Качканарского городского округа в сфере городского хозяйства, а также переданных Качканарскому городскому округу отдельных государственных полномочий, по типу является казенным. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Качканарского городского округа.

Целями создания и деятельности МУ «УГХ» является исполнение функций по реализации полномочий органов местного самоуправления Качканарского городского округа, предусмотренных действующим законодательством в сфере выполнения управленческих и организационных функций.

К основным видам деятельности, согласно Уставу МУ «УГХ», относится содержание, строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.

На ремонт четырех участков автодорог города Качканара (спуск улица Энтузиастов – улица Свердлова в 4 микрорайоне, участок автодороги по ул. Свердлова (от д.2 по ул. Свердлова до пересечения с ул. Привокзальная (р-н УГЖДТ), автомобильная дорога по ул. Магистральная (от перекрестка ул. Гикалова до д. № 26 11 микрорайона), спуск с улицы Свердлова на улицу Набережная между 7 и 8 микрорайонами в бюджете Качканарского городского округа утверждены ассигнования в объеме 87 639,6 тыс. рублей, в том числе: 67 955,7 тыс. рублей – за счет областного бюджета, 19 683,9 тыс. рублей – за счет местного бюджета.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1) В нарушение приказа Минтранса РФ от 07.08.2020 № 288, ГОСТР 59201-2021 обследование (оценка) технического состояния автомобильных дорог, на основании которых были отобраны конкретные участки автодорог для проведения ремонта в 2024 году, МУ «УГХ» не проводились. Три из

четырёх участков автодорог фактически предложены к ремонту в 2024 году в отсутствие обоснований, подтверждающих необходимость проведения ремонта.

2) Установлены противоречия исполнительной документации и актов отбора проб для проведения лабораторных исследований.

Проверяющими комиссионно (с представителями заказчика и подрядчика) не установлены фактические места отбора проб на автодороге «спуск с улицы Свердлова на улицу Набережная между 7 и 8 микрорайонами». Также проверяющими не установлены фактические места отбора проб с автодороги «спуск улица Энтузиастов – улица Свердлова в 4 микрорайоне».

3) В результате осмотра и контрольного обмера на спуске с улицы Свердлова на улицу Набережная между 7 и 8 микрорайонами установлено несоответствие документально оформленных объемов выполненных работ с данными осмотра и обмера. Фактически отсутствует устройство искусственной неровности в объеме 77,65 м<sup>2</sup> стоимостью 105,7 тыс. рублей, что является нарушением ст.ст. 309, 711, 720, 746 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе проведения контрольного мероприятия возмещен ущерб местному бюджету, причиненный подрядной организацией, в объеме 105,7 тыс. рублей.

4) Согласно документам о приемке выполненных работ на спуске с улицы Свердлова на улицу Набережная между 7 и 8 микрорайонами установлены светильники GM U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-K в количестве 16 штук ценой 26,0 тыс. рублей на общую сумму 416,0 тыс. рублей.

По результатам осмотра проверяющими совместно с представителями заказчика (МУ «УГХ») и подрядчика ООО «АМУН» подтверждена установка светильников Navigator NSF-PW6-60-5K-LED в количестве 16 штук, рыночная цена которых на момент проведения контрольного мероприятия составляла 2,5 тыс. рублей за штуку, что более чем в 10 раз ниже стоимости оплаченных светильников. Установленные светильники не соответствовали условиям муниципального контракта, более дешевые, со схожими и худшими характеристиками.

В результате завышения стоимости выполненных работ, связанных с несоответствием примененных материалов, принятых и оплаченных заказчиком в соответствии с первичными учетными документами, МУ «УГХ» произведены избыточные расходы на оплату более дешевых светильников в сумме 376,6 тыс. рублей, что является фактическим ущербом местному бюджету.

5) Установлено нарушение должностными лицами МУ «УГХ» требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, выразившееся в составлении первичных учетных документов, содержащих недостоверную информацию о фактически выполненных работах.

6) В нарушение порядка ведения исполнительной документации, установленного приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004", условиям муниципального контракта от 28.05.2024 № 26-05/24, акты

освидетельствования скрытых работ датированы началом производства скрытых работ, а не их окончанием, акты освидетельствования скрытых работ подписаны подрядной организацией, но не подписаны со стороны заказчика.

7) Установлено несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 БК РФ, в результате уничтожения результатов работ (благоустройство автодороги – спуск с улицы Свердлова на улицу Набережная между 7 и 8 микрорайонами в виде посева газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную на площади 600 м<sup>2</sup>) последующими работами, чем причинен ущерб в виде безрезультатных расходов бюджетных средств на сумму 92,6 тыс. рублей.

8) На основании того, что освещение вдоль спуска с улицы Свердлова на улицу Набережная между 7 и 8 микрорайонами не входит в состав автодороги, а является элементом благоустройства территории 8 микрорайона, МУ «УГХ» допущено нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации, выразившееся в отражении расходов по ремонту сооружения «Сеть наружного освещения 8 микрорайона» по коду подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)» в сумме 1 840,1 тыс. рублей.


9) В нарушение положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ МУ «УГХ» не соблюдены условия реализации муниципального контракта, выразившиеся в несвоевременной (более поздней) частичной оплате выполненных работ на общую сумму 67 955,7 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия руководителю МУ «УГХ» внесено представление об устранении нарушений и недостатков. По результатам его рассмотрения возмещен ущерб бюджету Качканарского городского округа в объеме 376,6 тыс. рублей, причиненный в результате завышения стоимости примененных материалов (уличные светильники), посредством устройства светильников в соответствии с муниципальным контрактом.

Предложения Контрольного управления по устранению выявленных недостатков и принятия мер по их недопущению впоследствии – не выполнены.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города Качканара.

Председатель  
Контрольного управления



А.В. Ильинский